

FERTIGSTELLUNGSMELDUNG FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN TYP B

Formular für die vorübergehende Betriebserlaubnis einer Erzeugungs-/Speicheranlage

Angaben zum Kunden und Errichter

Kunde		Anlagenadresse	
Titel/Vorname:		Straße/HausNr:	
Nachname/Firma:		PLZ/Ort:	
Straße/Hausnummer:		GrundstücksNr:	
PLZ/Ort:		Zählernummer:	
Tel.:		Zählerstände erfassen	
E-Mail:		Datum:	
Errichter der Anlage		Bezug	kWh
Firma:		Einspeisung	kWh
Straße/Hausnummer:		Der Kunde und Errichter sind informiert, dass mit der Stadtwerke Hartberg Energieversorgungs GmbH ein Termin zur Inbetriebnahme zu vereinbaren ist.	
PLZ/Ort:			
Tel./E-Mail:			

Angaben zur Erzeugungs-/Speicheranlage

Installierte Generatorleistung:		kWp Gesamtleistung der installierten Photovoltaikmodule	
Wechselrichter 1		Wechselrichter 2	
Hersteller:		Hersteller:	
Typ:		Typ:	
Anzahl:		Anzahl:	
Nennleistung:	kVA	Nennleistung:	kVA
einphasig dreiphasig		einphasig dreiphasig	
Erweiterung der bestehenden Anlage		von	kVA
		auf	kVA

Betriebsweise der Erzeugungs-/Speicheranlage

Gesamtanlage		Batterieanlage			
Volleinspeisung	Überschusseinspeisung	Netzanschluss			Wechsel- richter- anschluss
Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage		einphasig	zweiphasig	dreiphasig	
Erneuerbare Energiegemeinschaft					
Netzentkupplungsschutz gemäß TOR	Freischnittstelle gemäß ÖVE-RL25	ja	nein	ja	nein

Einhaltung der technischen Funktionen laut den gültigen Vorschriften

	JA	NEIN
Anlage entspricht den einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften.		
Betriebsmittel verfügen über CE-Kennzeichnung.		
Max. Einspeiseleistung d. Gesamtanlage ins Netz lt. Netzzugangsvertrag/Netzanschlusskonzept wird eingehalten.		
Empfohlene Schutzreleieinstellwerte lt. TOR Erzeuger Typ B gemessen und eingehalten.		
Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFMS-O) lt. TOR Erzeuger Typ B aktiv.		
Spannungsgeführte Wirkleistungsabregelung P(U) lt. TOR Erzeuger Typ B aktiv.		
FRT-Fähigkeit gemäß lt. TOR Erzeuger Typ B aktiv.		
Standardeinstellungen für die Zuschaltbedingungen lt. TOR Erzeuger Typ B eingestellt.		
Maximale Unsymmetrie von 3,68 kVA wird nicht überschritten.		
Die selbsttätig wirkende Freischnittstelle bzw. der Netzentkupplungsschutz entspricht den Anforderungen der ÖVE-Richtlinie 25 oder VDE-AR-N 4105 bzw. der VDE V 0126-1.		
Anlage entspricht den einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften (TOR, ÖVE-RL 25, etc.). Die Nachweise können bei Bedarf eingefordert werden und müssen den Netzbetreiber übermittelt werden.		
Funktion der Freischnittstelle/Netzentkupplungsschutz wurde geprüft und ist in Ordnung.		
Zuschaltbedingungen entsprechen TOR Erzeuger Typ B.		
Die Anlage weicht nicht von den Vorgaben des Netzanschlusskonzeptes ab.		

Netzirksame Leistung

Die Leistung, die am Netzanschlusspunkt an das Netz abgegeben wird. (Anmerkung: Die netzirksame Leistung wird im Netzzugangsvertrag festgehalten und vereinbart. Die Höhe kann maximal der Wechselrichterleistung oder der gesamten Modulspitzenleistung entsprechen, je nachdem, was geringer ist. Durch Speicher, Regel- bzw. Betriebskonzepte und/oder ein Energiemanagement kann diese Leistung verringert werden.)	KW
---	-----------

Hinweis zu Angaben im Formular und daraus entstehenden Zusatzaufwänden:

Der Kunde sowie der Errichter der Anlage nehmen zur Kenntnis, dass sämtliche im Formular gemachten Angaben korrekt, vollständig und gemäß dem tatsächlichen Stand der technischen Ausführung zu erfolgen haben. Unrichtige oder unvollständige Angaben können zu Verzögerungen im Netzanschlussverfahren sowie zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Prüfung und Nachbearbeitung durch den Netzbetreiber führen. Dieser zusätzliche Aufwand wird gemäß den gültigen Preisblättern bzw. Regelungen an den Kunden weiterverrechnet.

- ☐ Ich bestätige als Kunde bzw. Errichter, diesen Hinweis zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichte mich zur sorgfältigen und wahrheitsgemäßen Angabe aller erforderlichen Informationen.

Kunde

Errichter der Anlage

.....
Unterschrift

.....
Stempel und firmenmäßige Fertigung

....., am

....., am